

ГРАД ВРШАЦ

Трг победе 1

Број: 404-8/2020-IV-09

Датум: 31.01.2020. године

26300 Вршац

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), Град Вршац, као наручилац, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ РЕТЕНЗИЈЕ „УЉМА“

број 404-8/2020-IV-09 од 31.01.2020. године

1. Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о извођењу грађевинских радова на изградњи ретензије „Уљма“, број 404-43/2019-IV-09 закључен дана 28.08.2019. године, и то члана 5. Уговора, тако да рок за завршетак радова уместо "у року од 120 (стодвадесет) календарских дана" буде "у року од 161 (стошездесетједан) календарских дана" .
2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је : **ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ РЕТЕНЗИЈЕ „УЉМА“**
Ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови.
3. Првобитни рок за завршетак радова је у року од 120 (стодвадесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.
4. Измењени рок за завршетак радова је у року од 161 (стошездесетједан) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.
5. Разлог за измену уговора је Захтев извођача радова број 84/2020 од 21.01.2020. године, којим извођач предлаже продужење рока завршетка радова услед лоших временских услова није био у могућности да изведе радове. Предметни захтев је код Наручиоца примљен истог дана 21.01.2020. године и прослеђен Канцеларији за управљање јавним улагањима, која је дала сагласност број IV-039-2020 на исти дана 30.01.2020. године.
6. Након разматрања достављеног захтева Извођача радова , сагласности Стручног надзора и сагласности Канцеларије за управљање јавним улагањима Наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама, којим је прописано да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у уговору о јавној набавци. С обзиром на то да у конкретном случају ради о објективним отежаним условима рада дозвољен је продужетак рока за завршетак радова у року од 161 (стошездесетједан) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао
7. Основ за измену Уговора су члан 115.ст. 2. Закона о јавним набавкама, као и члан 20. Уговора о извођењу грађевинских радова на изградњи ретензије „Уљма“ којим је предвиђено да ће Наручилац дозволити продужетак рока за

извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче.

8. Анекс Уговора о извођењу грађевинских радова на изградњи Ретензије „Улма“ припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.
9. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Milutinovic Natasa

ГРАД ВРШАЦ

Градonaчелник

Dragana Mitrovic

Драгана Митровић

